



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โทร.๐๔๒-๗๐๔๔๓๔

ที่ สน ๕๔๙๐๑/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลบะหว้า ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

เทศบาลตำบลบะหว้า ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานฯ

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงานการดำเนินงาน เห็นควรนำเรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลบะหว้าและประกาศผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบะหว้า www.bawalocal.go.th เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายกิตติพงษ์ วงศ์คำนาม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ว่าที่ร้อยโท

(จรัสเพ็ง อุตรธรรม)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายรักชาติ ชัดขำนิ)

ปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า.....

(นายรักชาติ ชัดขำนิ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน เทศบาลตำบลยะห้ว อำเภอบ้านฉาง จังหวัดสงขลา

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองการศึกษา)	๙๖,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘		✓		๓๒,๐๐๐
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ (กองการศึกษา)	๔๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘		✓		๒๘,๘๕๖
	วัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา)	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘		✓		๒,๔๑๒
	วัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา)	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	✓			
	วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	✓			

	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	๒,๑๙๔,๒๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘		✓		๑,๐๖๔,๙๗๐
	วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม) (กองการศึกษา)	๑,๔๒๕,๕๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘		✓		๑๘๕,๑๒๐.๕๒
	วัสดุการเกษตร (กองการศึกษา)	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	✓			
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา)	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	✓			
	โครงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ของโรงเรียน ระดับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตตำบลบะหว้า (กองการศึกษา)	๒,๕๕๘,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘		✓		๑,๒๖๗,๖๗๒
	ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา)	๖๙,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – มกราคม ๒๕๖๘			✓	๖๘,๔๐๐
	ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษา)	๗๒,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – มกราคม ๒๕๖๘			✓	๗๑,๔๐๐

	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ (งานกีฬาและนันทนาการ)	๑๔๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	✓			
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)	๑๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘		✓		๑๐,๐๐๐
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๘๖,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘		✓		๕๔,๒๖๖
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘		✓		๒,๗๒๔
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๙๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘		✓		๒,๖๐๓,๓๐๐
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๗๐๗,๒๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘		✓		๘๐๕,๘๐๐
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘		✓		๓๖,๐๐๐
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	๙๐๑,๔๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘		✓		๔๕๒,๕๕๑

	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ (งานสาธารณสุข)	๒๗๐,๕๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘		✓		๑๙,๓๖๘
	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	๑๘๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	✓			
	ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน	๓,๕๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – มกราคม ๒๕๖๘			✓	๓,๕๐๐
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายแค ต.วันไชย ถึง บ้านนางสำนวน จรหอมเห่า) บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 ตำบล บะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	๑๔๐,๙๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – มกราคม ๒๕๖๘			✓	๑๔๐,๙๐๐
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายสัญญา แก้วมะ ถึง บ้านนายประยัดทรัพย์ นามทะมาต) บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 ตำบล บะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	๑๔๖,๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	✓			
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายข้างวัดแจ้งแสงอุดม) บ้านวังม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	๔๙๙,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			✓	๔๙๙,๐๐๐

	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายทุ่งนา) บ้านแม่น้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัด สกลนคร	๓๙๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			✓	๓๙๐,๐๐๐
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนางปัจจัย แจ่มสุวรรณ) บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	๓๐๖,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			✓	๒๙๕,๐๐๐
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายคำเนิน ยะพลหา ถึง บ้านนายหวัน ทะลุนสัย) บ้านบะยาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัด สกลนคร	๑๗๖,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			✓	๑๗๖,๐๐๐
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองโน) บ้านบะหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัด สกลนคร	๔๙๘,๗๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			✓	๔๙๘,๕๐๐
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายดอนกลาง) บ้านบะหว้า หมู่ที่ 2 ตำบล บะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัด สกลนคร	๒๒๒,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – มิถุนายน ๒๕๖๘		✓		๒๒๒,๐๐๐

	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายบรรเลง ดวงสีจันทร์) บ้านบะหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลบะหว้า อำเภอ อากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	๑๔๖,๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			✓	๑๔๖,๐๐๐
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายโรงเรียนบ้านเม่นน้อย) บ้านเม่น น้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศ อำนวย จังหวัดสกลนคร	๑๓๖,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			✓	๑๓๖,๐๐๐
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองจิก) บ้านบะหว้า หมู่ที่ 2 ตำบล บะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	๔๙๘,๗๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			✓	๔๙๘,๕๐๐
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองหมากเก็น) บ้านบะหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	๕๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			✓	๔๘๗,๐๐๐
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝา ปิด คสล.สำเร็จรูป (จากบ้านนายแทน มูล มุงคุณ ถึง บ้านนายประภาพร ดวงสี จันทร์) บ้านบะหว้า หมู่ที่ 2	๒๖๘,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	✓			

	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด คสล.สำเร็จรูป (จากสามแยกบ้านนายวาทัญญู ทุมรี ถึง บ้านนางแสงจันทร์ เหลาพรม) บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	๔๗๒,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			✓	๔๗๒,๐๐๐
	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด คสล.สำเร็จรูป (จากสี่แยกบ้านนายสมมิตร จันทร์ทรา ถึง บ้านนายอัฐพล ดวงสุภา) บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3	๓๔๒,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			✓	๓๔๒,๐๐๐
	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตร (สายป่าช้า) บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			✓	๕๐,๐๐๐
	โครงการวางท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	๑๔๗,๒๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			✓	๑๔๗,๒๐๐
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมสายพาดดับ 2 x 20 วัตต์ จำนวน 15 โคม พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายในหมู่บ้าน บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	๒๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	✓			